



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 912775/2021 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Faturá | APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	533.154,88	% Período:	04/18 59,31%	05/18 2,05%	06/18 38,64%	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.559,52	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO	301.630,34	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO	10.938,17	% Período:		100,00%										
1.4.	ACESSIBILIDADE	206.026,85	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 533.154,88			%:	59,31%	2,05%	38,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:		Repasse:	285.320,86	9.870,29	185.912,85										
		Contrapartida:	30.869,00	1.067,88	20.114,00										
		Outros:													
Acumulado:		Investimento:	316.189,86	10.938,17	206.026,85										
		%:	59,31%	61,36%	100,00%										
		Repasse:	285.320,86	295.191,15	481.104,00										
		Contrapartida:	30.869,00	31.936,88	52.050,86										
		Outros:													
		Investimento:	316.189,86	327.128,03	533.154,88										

Fatura/SP _____
Local _____
sexta-feira, 3 de junho de 2022
Data _____

Responsável Técnico
Nome: KAMILA PONTELLO MARCATO DE ANDRADE
CREA/CAU: 5069271580
ART/RRT: 28027230211237333